



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-11-24

Sida
1(9)

Plats och tid	Kommunhuset, Svalöv, kl 09.00-10.35
Beslutande	Torbjörn Ekelund (L) tjug ersättare för Birgit Landquist (C) Lennart Pettersson (C) tjug ersättare för Kim Hellström (SD) Katarina Lundgren (S) vice ordförande Agneta Sörensson (M) ordförande Conny Törnkrantz (SD) tjug ersättare för Mats Hannander (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga deltagare	Stefan Larsson, projektchef Helena Svensson, projektledare Balthazar Mandahl Forsberg, miljöstrateg Roger Weische, byggledare

Justerare

KL

Utdraagsbestyrkande



Utses att justera Katarina Lundgren (S)

Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret, 2 december 2021, klockan 9.00

Justerade paragrafer §§ 37 - 42

Sekreterare 
Helena Svensson

Ordförande 
Agneta Sörensson (M)

Justerare 
Katarina Lundgren (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesdatum 2021-11-24

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift 
Helena Svensson



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-11-24

Sida
3(9)

§ 37 Beslutad ärendelista

§ 38	Ekonomisk uppföljning/prognos per 31 oktober 2021	4
§ 39	Information kvartalsrapport, kvartal 3 2021	5
§ 40	Information om saneringsentreprenaden	6
§ 41	Delegeringsbeslut	8
§ 42	Övriga frågor	9

Justerare

asc | *kl* | | |

Utdragsbestyrkande



Dnr 5-2021

§ 38 Ekonomisk uppföljning/prognos per 31 oktober 2021

Beslut

1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling godkänner ekonomisk uppföljning/prognos avseende kommunala medel per 31 oktober 2021.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni och oktober till kommunstyrelsen. Därtill tertialrapport efter april och delårsrapport efter augusti.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning/prognos oktober 2021, kommunala medel daterad den 5 oktober 2021
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2021

Förslag till beslut på sammanträdet

Agneta Sörensson (M): Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling godkänner ekonomisk uppföljning/prognos avseende kommunala medel per 31 oktober 2021.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljöstrateg BTK, Ekonomichef, Ekonomistöd BTK

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr 3-2021

§ 39 Information kvartalsrapport, kvartal 3 2021

Beslut

1. Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med bidragsvillkoren för BT Kemi Efterbehandling ska projektet lämna en ekonomisk redovisning över upparbetade medel i den statliga budgeten. Kvartalsredovisningar med rekvisering av medel skickas fyra gånger om året till Länsstyrelsen i Skåne län.

Kvartalsredovisning för kvartal 3 2021, för statliga medel, skickades till Länsstyrelsen i Skåne län den 14 oktober 2021.

BT Kemi Efterbehandling beviljades ursprungligen statliga bidragsmedel om 78,7 miljoner kronor för år 2021. Projektet beviljades i juni 2021 kompletterande bidragsmedel om 400 000 kronor för att kunna hantera en påträffad kreosotförorening som inte har någon känd koppling till BT Kemis verksamhet. Vid tiden för kvartalsredovisning, kvartal 3 2021 var budget för år 2021 79,1 miljoner kronor.

Därefter har projektet, den 25 oktober 2021, beviljats kompletterande bidragsmedel om 4,9 miljoner kronor för tillkommande arbeten kopplat bland annat till ökade schaktmängder. Dessa extramedel inkluderade, innebär en budget på 84 miljoner kronor för år 2021.

Från och med juli 2020 rekviseras upparbetade medel från länsstyrelsen månadsvis. Detta för att inte belasta kommunens likvida medel i onödan. Ekonomisk redovisning lämnas dock även fortsättningsvis per kvartal.

Beslutsunderlag

Kvartalsrapport kvartal 3 2021 statliga medel, daterad den 14 oktober 2021 inklusive tre bilagor.

Förslag till beslut på sammanträdet

Agneta Sörensson (M): Informationen godkänns.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljöstrateg BTK

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr 13-2019

§ 40 Information om saneringsentreprenaden

Beslut

1. Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen informerade om det aktuella läget inom saneringsentreprenaden avseende punkterna Budget, Tidplan, Mätbara mål och Övrigt. Budget: Projektledningen redovisade ekonomin för saneringsentreprenaden. Prognos för slutresultat visar att takpriset i dagsläget överskrider med närmare 7,5 Mkr. "Takpris" innebär dock att entreprenören inte får betalt för kontraktsarbeten som över stiger totalt 150 Mkr, överskridandet påverkar därmed inte projektets budget. Tillkommande arbeten regleras utanför takpris och prognos för slutkostnad för dessa är i dagsläget 9,3 Mkr. Dessa kostnader täcks genom beviljade kompletterande medel.

Tid: Entreprenören har i januari 2021 inkommit med en hinderanmälan då pandemin försenade leverans av teknisk utrustning. Anmälan, som accepterats, innebär en förlängd kontraktstid till den 28 februari 2022. Entreprenören har i november 2021 också inkommit med en hinderanmälan gällande ändrad driftstrategi för att nå måltemperatur i den termiska anläggningen. Anmälan, som accepterats, innebär en förlängd driftstid till den 8 december 2021. Trots förlängd driftstid anger entreprenören att termisk behandling troligen är avslutad innan årsskiftet.

Mätbara mål: Slutprovtagning i samtliga schaktade delområden är genomförd och godkänd. Slutprovtagning av de delar av den termiska anläggningen som nått 300 grader skulle inletts den 15 november. Provtagningsplanen som entreprenören föreslog godkändes dock inte av länsstyrelsen och arbetet fick skjutas upp. Den provtagningsplan som nu diskuteras är densamma som länsstyrelsen redan godkänt genom sitt beslut om §28-anmälan. Slutprovtagningen är planerad att inledas den 6 december, i de delar av den termiska anläggningen som nått 300 grader.

Övrigt: NSVA håller på att färdigställa arbetet med flytt av den spillvattenledning som korsar det södra BT Kemi-området. Den gamla ledningen ska pluggas under vecka 47 och därefter ska området återställas.

Projektledningen kommer att skicka ut en ny informationsfolder till hushållen i Teckomatorp i januari. I denna folder ska resultatet av saneringsarbetet, så långt det är möjligt, presenteras.

Projektledningen visade under styrelsemötet en powerpointpresentation för att uppdatera styrelsen på aktuella arbeten i saneringsentreprenaden.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Agneta Sörensson (M): Informationen godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-11-24

Sida
7(9)

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljöstrateg BTK

Justerare

Be | *KL* | | |

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-11-24

Sida
8(9)

Dnr 2-2021

§ 41 Delegeringsbeslut

Beslut

1. Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Det har inte registrerats några delegeringsbeslut under perioden 2021-09-21 och 2021-11-15.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Agneta Sörensson (M): Informationen godkänns.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljöstrateg BTK

Justerare

AS | *KL*

Utdragsbestyrkande



Dnr -

§ 42 Övriga frågor

Beslut

1. Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

A) Samrådsmöte med länsstyrelsen

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling har fått ta del av protokoll efter samrådsmöte nummer 112. Nästa samrådsmöte med länsstyrelsen hålls den 9 december 2021.

B) Förvaltningen informerar

Projektledare Helena Svensson informerade att slutrapporten för den avslutade Etapp 2 (åren 2016-2018) är färdigställd och kommer att skickas ut med handlingarna inför nästa styrelsemöte. Denna delrapport ska därefter utgöra ett underlag till slutrapporten för hela efterbehandlingsarbetet med det södra området.

Miljöstrateg Balthazar Mandahl Forsberg informerade om den löpande miljökontrollen. Provtagningen har haft en avvikelse under hösten då klorfenol i högre halter än vanligt uppmättes vid dagvattenutsläppet i Braån. Det är troligt att denna förhöjda halt härrör från den termiska reningsanläggningen. Tidsmässigt stämmer denna avvikelse också med tillfället då ett kolfilter var mättat och byttes ut i reningsanläggningen. Avvikelsen är anmäld till länsstyrelsen. I övrigt visar den löpande miljökontrollen inte några värden som sticker ut.

Projektledare Helena Svensson informerade om att styrelsens sista möte, den 15 december, efterföljs av jullunch på Erikstorp i Landskrona.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Agneta Sörensson (M): Informationen godkänns.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljöstrateg BTK

Justerare

Utdragsbestyrkande